

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				72,053,894,688	8,552,089,970	8,374,659,456	7,641,583,555	89.3	91.2			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				35,046,011,040	5,933,491,830	5,580,254,395	4,899,672,388	82.5	87.8			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				34,645,045,821	5,915,476,658	5,550,205,885	4,871,001,574	82.3	87.7			
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.	1450GYR0057	NAC.	01-2015 12-2022	1,186,715,674	0	577,892	577,892	0.0	100.0	1.1	0.1	99
	K-029-Programas de adquisiciones				0	577,892	577,892	0.0	100.0			
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016.	1550GYR0023	NAC.	01-2016 12-2022	2,490,149,642	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017.	1650GYR0091	NAC.	01-2017 12-2022	3,645,504,790	0	278,656	278,656	0.0	100.0	0	0	99.9
	K-029-Programas de adquisiciones				0	278,656	278,656	0.0	100.0			
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II	1850GYR0015	NAC.	01-2021 12-2022	336,390,234	0	209,814,837	209,814,836	0.0	99.9	38.4	63	100

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	209,814,837	209,814,836	0.0	99.9				
Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019.	1850GYR0029	NAC.	03-2021 12-2022	173,338,820	0	95,404,818	95,404,818	0.0	100.0	15	48.7	57.7
K-029-Programas de adquisiciones				0	95,404,818	95,404,818	0.0	100.0				
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019.	1850GYR0034	NAC.	01-2019 12-2022	3,634,732,187	0	5,084,646	4,633,044	0.0	91.1	0	1.7	98.6
K-029-Programas de adquisiciones				0	5,084,646	4,633,044	0.0	91.1				
Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019.	1850GYR0038	NAC.	07-2019 12-2022	392,024,443	0	107,602,633	107,549,940	0.0	99.9	29.7	28	98.2
K-029-Programas de adquisiciones				0	107,602,633	107,549,940	0.0	99.9				
Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR).	1850GYR0039	NAC.	09-2021 12-2022	128,091,397	0	81,827,740	81,793,193	0.0	99.9	0	94.1	98.2

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	81,827,740	81,793,193	0.0	99.9						
Programa de sustitución de equipo electromecánico para casa de máquinas.	1850GYR0040	NAC.	05-2021 12-2022	689,458,139	0	313,148,805	311,193,915	0.0	99.3	5.4	15.2	90.2		
K-029-Programas de adquisiciones				0	313,148,805	311,193,915	0.0	99.3						
Programa de rehabilitación al sistema de red de frío.	1950GYR0006	NAC.	06-2021 12-2022	36,319,193	0	22,269,331	22,269,331	0.0	100.0	0	19	100		
K-029-Programas de adquisiciones				0	22,269,331	22,269,331	0.0	100.0						
Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022.	1950GYR0011	NAC.	01-2022 12-2022	411,913,723	378,392,010	19,975,200	18,310,600	4.8	91.6	100	6	6		
K-029-Programas de adquisiciones					378,392,010	19,975,200	18,310,600	4.8	91.6					
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2022 Etapa III.	1950GYR0012	NAC.	02-2022 12-2022	282,604,907	236,144,223	145,454,364	139,811,140	59.2	96.1	100	90	90		
K-029-Programas de adquisiciones					236,144,223	145,454,364	139,811,140	59.2	96.1					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo de enfriamiento y de 2 pantallas para la Subdelg Coatzacoalcos.	1950GYR0018	Ver.	11-2019 12-2022	504,714	0	480,838	480,838	0.0	100.0	0	50	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	480,838	480,838	0.0	100.0					
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa.	1950GYR0020	NAC.	11-2019 12-2022	234,719,964	0	18,537,090	18,537,090	0.0	100.0	0	13	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	18,537,090	18,537,090	0.0	100.0					
Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas.	2050GYR0003	CDMX.	07-2020 12-2022	26,550,062	24,389,407	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					24,389,407	0	0	0.0	0.0					
Programa de adquisición de equipo médico COVID-19	2050GYR0006	NAC.	04-2020 12-2022	1,736,592,718	0	87,382,140	79,763,920	0.0	91.2	3.5	2.5	99		
K-029-Programas de adquisiciones					0	87,382,140	79,763,920	0.0	91.2					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19.	2050GYR0010	BC., BCS., Coah., Chis., Chih., Mex., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Zac.	04-2020 12-2022	460,808,354	0	8,541,413	8,541,413	0.0	100.0	1	0.8	99.7		
K-029-Programas de adquisiciones					0	8,541,413	8,541,413	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19	2050GYR0011	NAC.	06-2020 12-2022	15,757,611	0	844,480	747,040	0.0	88.4	0	70	84.7		
K-029-Programas de adquisiciones					0	844,480	747,040	0.0	88.4					
Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales	2050GYR0013	CDMX., Hgo., Jal., NL.	05-2020 12-2022	162,055,256	0	2,259,680	2,259,680	0.0	100.0	0	56.7	98		
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,259,680	2,259,680	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Sustitución de Equipo Médico en los tres niveles de atención 2021	2050GYR0021	NAC.	03-2021 12-2022	291,478,413	0	93,425,472	93,151,801	0.0	99.7	0	53.1	94.1		
K-029-Programas de adquisiciones					0	93,425,472	93,151,801	0.0	99.7					
Sustitución de equipamiento médico en salas quirúrgicas para unidades médicas a nivel nacional	2050GYR0023	NAC.	03-2021 12-2022	129,561,085	0	56,524,154	56,065,212	0.0	99.1	0	55.3	99		
K-029-Programas de adquisiciones					0	56,524,154	56,065,212	0.0	99.1					
Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2022	2050GYR0026	NAC.	01-2022 12-2022	442,822,322	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2022	2050GYR0027	BC.	01-2022 12-2022	144,772,613	129,105,066	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					129,105,066	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2022	2050GYR0028	NAC.	03-2022 12-2022	214,333,672	211,611,985	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				211,611,985	0	0	0.0	0.0			
Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2022	2050GYR0033	NAC.	02-2022 12-2022	842,376,919	629,196,606	670,302,520	670,302,520	106.5	100.0	100	95	95
	K-029-Programas de adquisiciones				629,196,606	670,302,520	670,302,520	106.5	100.0			
Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2022	2050GYR0036	BC., CDMX., Gto., Pue.	04-2022 12-2022	455,316,865	481,932,513	0	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				481,932,513	0	0	0.0	0.0			
Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención 2022.	2050GYR0038	NAC.	01-2022 12-2022	383,801,805	352,413,210	11,681,451	7,297,927	2.0	62.4	100	47.2	47.2
	K-029-Programas de adquisiciones				352,413,210	11,681,451	7,297,927	2.0	62.4			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase.	2050GYR0041	NAC.	02-2021 12-2022	109,381,824	0	26,119,724	26,119,724	0.0	100.0	0	67.5	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	26,119,724	26,119,724	0.0	100.0					
Adquisición de equipo técnico fijo de alta tecnología y de campo de higiene industrial de los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo.	2050GYR0043	NAC.	09-2021 12-2022	45,289,572	0	45,289,591	45,289,572	0.0	99.9	0	11	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	45,289,591	45,289,572	0.0	99.9					
Unidad de Atención Ambulatoria COVID-19 en Agua Prieta, Sonora.	2050GYR0045	Son.	11-2020 12-2022	31,374,010	0	483,742	483,741	0.0	99.9	5.5	13	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	483,742	483,741	0.0	99.9					
Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC	2050GYR0047	NAC.	10-2021 12-2022	52,034,513	0	44,108,015	42,373,543	0.0	96.0	0	88	88		
K-029-Programas de adquisiciones					0	44,108,015	42,373,543	0.0	96.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2	2050GYR0049	NAC.	01-2022 12-2022	1,809,098,203	1,661,873,027	607,662,560	303,831,281	18.2	50.0	100	23.7	23.7		
	K-029-Programas de adquisiciones				1,661,873,027	607,662,560	303,831,281	18.2	50.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1.	2050GYR0050	NAC.	01-2022 12-2022	820,705,608	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Programa de adquisición de equipo médico para la atención COVID-19 en la UMF No. 13 Azcapotzalco	2050GYR0055	CDMX.	12-2020 12-2022	7,689,257	0	7,313,809	7,313,809	0.0	100.0	100	98	98		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	7,313,809	7,313,809	0.0	100.0					
Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022	2050GYR0056	NAC.	01-2022 12-2022	24,117,323	22,154,645	11,997,032	9,659,469	43.6	80.5	100	39	39		
	K-029-Programas de adquisiciones				22,154,645	11,997,032	9,659,469	43.6	80.5					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional.	2150GYR0002	NAC.	01-2021 12-2022	618,464,016	0	82,283,649	56,979,243	0.0	69.2	0	24.3	60		
K-029-Programas de adquisiciones					0	82,283,649	56,979,243	0.0	69.2					
Programa de Adquisición de Unidades Móviles Para la Atención de COVID-19, segunda etapa.	2150GYR0003	Mich., NL., Qro.	02-2021 12-2022	126,119,797	0	2,264,758	2,264,758	0.0	100.0	14	13.7	99.7		
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,264,758	2,264,758	0.0	100.0					
Kit de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2022	2150GYR0004	NAC.	01-2022 12-2022	93,694,794	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de adquisición de equipamiento complementario para la sala de Hemodinamia HGR 17 Cancún, Quintana Roo.	2150GYR0018	Q. Roo	07-2021 12-2022	2,874,424	0	188,361	188,361	0.0	100.0	0	33	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	188,361	188,361	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud	2150GYR0022	BCS., Chis., Gto., Gro., Jal., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Ver.	04-2022 12-2022	24,514,907	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución y modernización de elevadores 2022	2150GYR0024	NAC.	01-2022 12-2022	307,762,929	282,717,052	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					282,717,052	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de bienes siniestrados CSS Cuauhtémoc y CSSS Zacatepec.	2150GYR0027	Mex., Mor.	07-2021 12-2022	528,489	0	503,488	503,488	0.0	100.0	0	60	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	503,488	503,488	0.0	100.0					
Programa de fortalecimiento de mobiliario en guarderías de prestación directa.	2150GYR0029	NAC.	01-2022 12-2022	39,961,695	36,709,595	17,328,466	6,779,870	18.4	39.1	100	35	35		
K-029-Programas de adquisiciones					36,709,595	17,328,466	6,779,870	18.4	39.1					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2022.	2150GYR0030	NAC.	03-2022 12-2022	470,881,145	432,560,638	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				432,560,638	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2022	2150GYR0031	NAC.	01-2022 12-2022	1,128,080,335	1,036,276,681	586,090,000	586,090,000	56.5	100.0	100	90	90		
	K-029-Programas de adquisiciones				1,036,276,681	586,090,000	586,090,000	56.5	100.0					
Equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS	2150GYR0038	BC., CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Qro., SLP., Son., Yuc.	05-2022 12-2022	19,302,541	0	10,208,938	10,208,935	0.0	99.9	100	50	50		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	10,208,938	10,208,935	0.0	99.9					
Equipamiento de Unidades de Información del Sistema Bibliotecario del IMSS	2150GYR0050	NAC.	07-2022 12-2022	39,863,911	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa	2150GYR0063	NAC.	01-2022 12-2022	329,010,086	0	90,996,083	62,249,777	0.0	68.4	0	20.2	20.2		
K-029-Programas de adquisiciones					0	90,996,083	62,249,777	0.0	68.4					
Equipamiento HGR No. 220 por el Premio de Lotería Nacional.	2150GYR0064	null	09-2021 12-2022	16,462,815	0	6,160,244	6,160,244	0.0	100.0	38	38	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	6,160,244	6,160,244	0.0	100.0					
Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores y Congeladores para Vacunas.	2150GYR0069	NAC.	07-2022 12-2022	14,299,592	0	7,208,066	1,551,121	0.0	21.5	0	11	11		
K-029-Programas de adquisiciones					0	7,208,066	1,551,121	0.0	21.5					
Premio IMSS a la Competitividad. Adquisición de Equipo Médico para la UMF 24 de Nayarit y la UMF 27 de San José del Valle.	2150GYR0070	Nay.	10-2021 12-2022	964,071	0	132,695	132,695	0.0	100.0	0	14.9	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	132,695	132,695	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Programa de adquisición de equipo médico para Fortalecimiento a la Atención Primaria a la Salud, primera etapa.	2150GYR0084	NAC.	05-2022 12-2022	533,871,442	0	382,529,501	345,563,137	0.0	90.3	100	74.2	74.2		
				K-029-Programas de adquisiciones		0	382,529,501	345,563,137	0.0	90.3				
Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Segunda Etapa 2022	2150GYR0094	BC., Coah., NL., Yuc.	01-2022 12-2022	776,891,677	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-029-Programas de adquisiciones		0	0	0	0.0	0.0				
Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía.	2150GYR0097	NAC.	01-2022 12-2022	6,900,843	0	2,652,676	2,173,734	0.0	81.9	0	33.6	33.6		
				K-029-Programas de adquisiciones		0	2,652,676	2,173,734	0.0	81.9				
Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en UMAES, primera etapa	2250GYR0010	NAC.	03-2022 12-2022	28,840,294	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-029-Programas de adquisiciones		0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2022.	2250GYR0013	NAC.	03-2022 12-2022	864,795,809	0	216,004,727	202,643,092	0.0	93.8	0	69	69		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	216,004,727	202,643,092	0.0	93.8					
Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2022.	2250GYR0017	NAC.	03-2022 12-2022	339,752,066	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022.	2250GYR0019	NAC.	08-2022 12-2023	5,552,663,607	0	414,859,399	337,792,628	0.0	81.4	0	47.7	47.7		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	414,859,399	337,792,628	0.0	81.4					
PREMIO IMSS. Adquisición de equipo médico para el HGZ No.16 de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.	2250GYR0025	Chih.	06-2022 12-2022	938,524	0	418,665	418,665	0.0	100.0	0	100	100		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	418,665	418,665	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS.	2250GYR0028	NAC.	06-2022 12-2022	6,905,700	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores para Salas de Lactancia.	2250GYR0029	NAC.	06-2022 12-2022	19,379,643	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Premio IMSS. Adquisición de equipo médico y administrativo para la UMF No. 64 de Córdoba, Veracruz	2250GYR0030	Ver.	07-2022 12-2022	1,261,044	0	892,000	892,000	0.0	100.0	0	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	892,000	892,000	0.0	100.0					
Montacargas eléctricos	2250GYR0031	NAC.	05-2022 12-2022	110,450,402	0	90,337,108	90,337,072	0.0	99.9	0	85.9	85.9		
K-029-Programas de adquisiciones					0	90,337,108	90,337,072	0.0	99.9					
Adquisición de equipo médico y administrativo para la UMF No.69 de Coatzacoalcos, Veracruz	2250GYR0036	Ver.	08-2022 12-2022	1,388,119	0	1,138,529	1,138,529	0.0	100.0	0	100	100		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	1,138,529	1,138,529	0.0	100.0						
Requerimiento de mobiliario administrativo para la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y sus Coordinaciones Normativas	2250GYR0037	CDMX.	08-2022 12-2022	3,844,137	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase III	2250GYR0039	NAC.	08-2022 12-2022	1,068,107,459	0	898,519,559	753,006,904	0.0	83.8	100	85.5	85.5		
K-029-Programas de adquisiciones				0	898,519,559	753,006,904	0.0	83.8						
Adquisición de equipos de AC para el ONCO-CREAN en el HGR 1, Tijuana, BC.	2250GYR0042	BC.	08-2022 12-2022	1,543,671	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Premio IMSS. Adquisición de equipo médico para la UMF No.24 de Tepic, Nayarit	2250GYR0048	Nay.	09-2022 12-2022	1,696,549	0	1,155,448	993,512	0.0	85.9	100	61.4	61.4		
K-029-Programas de adquisiciones				0	1,155,448	993,512	0.0	85.9						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Premio IMSS. Sustitución de Unidad Acondicionadora de Aire Tipo Paquete en la Subdelegación Cosamaloapan, Veracruz	2250GYR0049	Ver.	10-2022 12-2022	608,800	0	580,000	580,000	0.0	100.0	100	100	100		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	580,000	580,000	0.0	100.0					
Programa de adquisición de equipo para el HGS, Arandas, Jalisco	2250GYR0050	Jal.	09-2022 12-2022	78,414,304	0	43,360,892	38,497,864	0.0	88.7	100	51.5	51.5		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	43,360,892	38,497,864	0.0	88.7					
Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Integral del paciente con enfermedad por COVID-19. (2a fase)	2250GYR0053	NAC.	09-2022 12-2022	164,875,412	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Planta de emergencia siniestrada para el grupo RIIAD.	2250GYR0056	CDMX.	10-2022 12-2022	699,815	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Maquinas pulidoras en el HGR 220, Toluca, Estado de México	2250GYR0058	Mex.	11-2022 12-2022	45,125	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				52,071,972	0	10,258	10,258	0.0	100.0					
Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas	2050GYR0005	Tamps.	06-2020 12-2022	21,914,025	0	10,258	10,258	0.0	100.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	10,258	10,258	0.0	100.0					
Fortalecimiento del CENAIDS	2150GYR0062	CDMX.	05-2022 12-2022	30,157,947	0	0	0	0.0	0.0	50.2	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				52,957,925	18,015,172	4,735,534	3,372,998	18.7	71.2					
Estudios de Preinversión 2021-2022	2050GYR0008	NAC.	11-2021 12-2022	33,828,198	7,782,830	4,198,264	2,835,728	36.4	67.5	0	0	0		
	K-028-Estudios de preinversión				7,782,830	4,198,264	2,835,728	36.4	67.5					
Estudios de Preinversión 2022.	2050GYR0009	NAC.	01-2022 12-2022	11,138,824	10,232,342	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-028-Estudios de preinversión				10,232,342	0	0	0.0	0.0						
Estudios para la Sustitución del HGR 25 Zaragoza de 180 camas, en la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX	2050GYR0054	CDMX.	09-2021 12-2022	2,616,949	0	2,467	2,467	0.0	100.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	2,467	2,467	0.0	100.0						
Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 180 camas, en San Alejandro Puebla	2150GYR0019	Pue.	11-2021 12-2022	598,724	0	534,803	534,803	0.0	100.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	534,803	534,803	0.0	100.0						
Estudios para HGR de 260 camas en Cd. Juárez, Chih.	2250GYR0005	Chih.	03-2022 12-2022	4,775,230	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				295,935,322	0	25,302,718	25,287,558	0.0	99.9					
Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	1650GYR0089	Tamps.	07-2016 12-2022	69,770,666	0	2,703,633	2,703,633	0.0	100.0	9.6	9	99.4		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,703,633	2,703,633	0.0	100.0						
Demolición del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla.	2150GYR0011	Pue.	05-2021 12-2022	176,060,854	0	277,178	276,603	0.0	99.7	100	99	99		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	277,178	276,603	0.0	99.7						
Demolición del inmueble que ocupaba el HGZ No. 10 en Manzanillo, Colima.	2250GYR0006	Col.	03-2022 12-2022	50,103,802	0	22,321,907	22,307,322	0.0	99.9	100	99	99		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	22,321,907	22,307,322	0.0	99.9						
PROYECTOS DE INVERSIÓN				37,007,883,648	2,618,598,140	2,794,405,061	2,741,911,167	104.7	98.1					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				36,929,910,237	2,618,598,140	2,790,891,624	2,738,412,875	104.5	98.1					
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030	CDMX.	08-2009 12-2024	605,229,281	0	4,511,404	4,511,404	0.0	100.0	0	0	92		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,511,404	4,511,404	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.	1450GYR0038	Hgo.	06-2016 12-2022	152,129,283	0	1,412,820	1,395,420	0.0	98.7	9.6	0	90.4	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,412,820	1,395,420	0.0	98.7				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora.	1450GYR0039	Son.	06-2016 12-2022	167,818,894	0	35,081,347	34,568,102	0.0	98.5	35	19.2	84.1	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	35,081,347	34,568,102	0.0	98.5				
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua.	1450GYR0043	Chih.	11-2016 12-2022	83,489,973	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco.	1450GYR0053	Jal.	10-2015 12-2022	47,345,334	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán.	1450GYR0060	Yuc.	10-2015 12-2022	26,778,422	0	523,388	523,387	0.0	99.9	0.2	0	99.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	523,388	523,387	0.0	99.9					
Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur.	1450GYR0088	BCS.	07-2016 12-2023	28,595,407	0	271	271	0.0	100.0	0.8	0	99.1		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	271	271	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del HGSMF No. 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	1450GYR0089	BCS.	10-2015 12-2022	33,411,102	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.1		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora.	1450GYR0095	Son.	10-2014 12-2022	16,170,267	0	88,790	42,282	0.0	47.6	0	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	88,790	42,282	0.0	47.6						
Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México.	1450GYR0096	Mex.	05-2015 12-2022	41,935,666	0	0	0	0.0	0.0	0.3	0	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur.	1450GYR0098	BCS.	07-2016 12-2022	39,761,426	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	CDMX.	08-2015 12-2022	247,161,275	132,802,625	23,340,795	22,331,684	16.8	95.6	57.8	18.4	60.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					132,802,625	23,340,795	22,331,684	16.8	95.6					
Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León.	1550GYR0005	NL.	03-2016 12-2022	136,010,210	0	2,535,444	2,535,444	0.0	100.0	14.1	0	85.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,535,444	2,535,444	0.0	100.0					
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche.	1550GYR0022	Camp.	06-2016 12-2022	23,405,559	0	3,612,067	3,612,067	0.0	100.0	0	0	87.7		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,612,067	3,612,067	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	1550GYR0036	Mex.	08-2019 12-2022	132,074,717	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán.	1550GYR0047	Mich.	05-2019 12-2022	55,131,940	23,157,617	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				23,157,617	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	1550GYR0052	Gto.	06-2017 12-2022	124,902,869	0	3,423,708	3,423,708	0.0	100.0	29.4	0	70.5	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,423,708	3,423,708	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur.	1550GYR0053	BCS.	12-2016 12-2022	31,226,892	0	16,217,675	16,217,675	0.0	100.0	15.2	8.8	93.6	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	16,217,675	16,217,675	0.0	100.0						
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.	1550GYR0056	Q. Roo	05-2018 12-2022	121,546,417	0	24,364,184	23,623,520	0.0	96.9	24.7	19.2	94.5		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	24,364,184	23,623,520	0.0	96.9						
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	1550GYR0059	Coah.	08-2017 12-2023	176,795,376	43,710,592	0	0	0.0	0.0	26	0	44		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					43,710,592	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	1550GYR0060	Son.	09-2017 12-2022	68,614,891	0	11,782	11,782	0.0	100.0	0	4	5.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	11,782	11,782	0.0	100.0						
Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	1550GYR0061	NL.	04-2016 12-2022	99,295,489	0	18,902,616	18,873,840	0.0	99.8	60.8	33.6	72.8		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	18,902,616	18,873,840	0.0	99.8						
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	1650GYR0004	Mex.	01-2019 12-2022	54,670,773	49,602,796	14,986,195	10,257,285	20.6	68.4	80	66.4	66.4		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				49,602,796	14,986,195	10,257,285	20.6	68.4					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato	1650GYR0009	Gto.	01-2016 12-2022	92,181,944	0	0	0	0.0	0.0	0.7	0	99.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas.	1650GYR0011	Zac.	09-2019 12-2023	75,629,741	30,803,731	569,465	569,465	1.8	100.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				30,803,731	569,465	569,465	1.8	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora.	1650GYR0024	Son.	08-2017 12-2022	62,421,388	0	8,985,421	8,985,421	0.0	100.0	10.4	0	89.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,985,421	8,985,421	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero.	1650GYR0027	Gro.	04-2018 12-2022	32,093,348	0	7,676,973	7,676,973	0.0	100.0	19.8	0	80.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	7,676,973	7,676,973	0.0	100.0					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango	1650GYR0031	Dgo.	11-2017 12-2022	21,346,893	19,994,228	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				19,994,228	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la UCIA.	1650GYR0036	CDMX.	10-2017 12-2022	32,199,609	0	809,100	809,100	0.0	100.0	0	0	88		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	809,100	809,100	0.0	100.0						
Construcción de la UMF con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla.	1650GYR0039	Pue.	09-2016 12-2022	88,585,181	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California	1650GYR0040	BC.	06-2017 12-2022	162,155,406	0	890,880	890,880	0.0	100.0	0.3	0	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	890,880	890,880	0.0	100.0						
Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León	1650GYR0043	NL.	06-2017 12-2022	117,779,705	0	0	0	0.0	0.0	0	0	97.5		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo.	1650GYR0045	Q. Roo	06-2019 12-2022	21,497,474	19,130,436	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					19,130,436	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán	1650GYR0050	Yuc.	10-2019 12-2022	111,856,132	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	1650GYR0053	Ver.	06-2019 12-2022	29,218,799	11,258,075	10,439,487	10,439,487	92.7	100.0	6	22.4	87.2	
					11,258,075	10,439,487	10,439,487	92.7	100.0				
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.	1650GYR0058	Coah.	06-2016 12-2022	1,441,702,088	0	41,496,860	41,329,118	0.0	99.5	0.1	0	99.8	
					0	41,496,860	41,329,118	0.0	99.5				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	1650GYR0061	Hgo.	07-2016 12-2022	2,528,394,682	0	221,415,444	211,027,827	0.0	95.3	0	0	99.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	221,415,444	211,027,827	0.0	95.3					
Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora.	1650GYR0065	Son.	06-2017 12-2022	95,391,464	0	461,425	452,929	0.0	98.1	4.1	2.4	98.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	461,425	452,929	0.0	98.1					
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA.	1650GYR0075	Mex.	11-2019 12-2022	46,339,706	41,705,760	14,680,196	14,665,384	35.1	99.8	100	78.4	78.4		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				41,705,760	14,680,196	14,665,384	35.1	99.8					
Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	1650GYR0076	Sin.	05-2019 12-2022	49,571,798	44,751,540	3,402,693	3,099,182	6.9	91.0	100	20	20		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			44,751,540	3,402,693	3,099,182	6.9	91.0						
Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7), para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	1650GYR0077	BCS.	10-2017 12-2022	172,701,028	0	7,951	7,951	0.0	100.0	0	0.8	67.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	7,951	7,951	0.0	100.0					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato	1650GYR0078	Gto.	09-2017 12-2023	81,272,414	53,252,511	0	0	0.0	0.0	80	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				53,252,511	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango.	1650GYR0080	Dgo.	08-2017 12-2022	137,341,432	0	22,468,378	22,464,353	0.0	99.9	46.4	4.8	58.4		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	22,468,378	22,464,353	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	1650GYR0086	Coah.	07-2019 12-2023	131,954,852	48,151,784	636,840	634,095	1.3	99.5	28	0	0		
					48,151,784	636,840	634,095	1.3	99.5					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social													
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur.	1650GYR0087	Ver.	10-2019 12-2022	25,324,687	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social													
Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	1650GYR0103	Camp.	10-2019 12-2022	50,031,778	44,630,592	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					44,630,592	0	0	0.0	0.0					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social													
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0119	NL	03-2021 12-2022	156,561,757	64,506,468	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			64,506,468	0	0	0.0	0.0						
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.	1650GYR0124	Mex.	06-2017 12-2022	1,320,274,746	0	74,302,822	74,302,822	0.0	100.0	0.1	0	99.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	74,302,822	74,302,822	0.0	100.0						
Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur.	1650GYR0129	Ver.	10-2019 12-2022	82,354,653	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán.	1750GYR0003	Yuc.	07-2017 12-2022	191,341,817	0	11,757,257	10,730,704	0.0	91.2	19.8	0	80.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	11,757,257	10,730,704	0.0	91.2						
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	1750GYR0023	Zac.	11-2018 12-2024	173,912,338	0	894,089	894,089	0.0	100.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	894,089	894,089	0.0	100.0						
Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla.	1750GYR0026	Pue.	11-2017 12-2022	451,866,667	0	104,808,139	93,659,643	0.0	89.3	1.8	0	98.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	104,808,139	93,659,643	0.0	89.3					
Demolición, Sustitución y Restauración del HGZMF No. 7 en Cuautla, y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos	1750GYR0027	Mor.	11-2017 12-2022	1,354,594,388	0	9,857,213	9,857,213	0.0	100.0	32	24	91.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	9,857,213	9,857,213	0.0	100.0					
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1750GYR0031	Mex.	11-2017 12-2023	501,366,986	150,426,042	1,047,257	961,515	0.6	91.8	96	3.2	7.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				150,426,042	1,047,257	961,515	0.6	91.8					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México	1750GYR0032	CDMX.	11-2017 12-2023	538,358,625	369,297,148	83,794,077	83,753,480	22.6	99.9	89.6	24.8	35.2	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					369,297,148	83,794,077	83,753,480	22.6	99.9				
Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo.	1850GYR0004	Dgo.	06-2018 12-2022	63,129,306	0	1,715,244	1,715,244	0.0	100.0	4.7	0	95.2	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,715,244	1,715,244	0.0	100.0				
Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán.	1850GYR0005	Mich.	02-2018 12-2022	146,386,245	0	36,208	36,208	0.0	100.0	0.2	0	99.7	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	36,208	36,208	0.0	100.0				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo.	1850GYR0020	Hgo.	07-2018 12-2023	36,126,890	0	8,845	8,845	0.0	100.0	0	0	87.9	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	8,845	8,845	0.0	100.0						
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	1850GYR0024	Jal.	08-2019 12-2022	54,032,085	0	0	0	0.0	0.0	0	0	94.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora.	1850GYR0028	Son.	08-2019 12-2022	25,138,781	21,033,452	1,070,752	1,056,275	5.0	98.6	92	0	8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				21,033,452	1,070,752	1,056,275	5.0	98.6					
Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León.	1850GYR0032	NL.	01-2019 12-2022	131,697,238	117,232,278	387,440	385,770	0.3	99.5	67.2	17.6	17.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				117,232,278	387,440	385,770	0.3	99.5					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas.	1850GYR0033	CDMX.	06-2019 12-2022	96,621,981	0	1,331,942	1,299,084	0.0	97.5	19.8	12	92.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,331,942	1,299,084	0.0	97.5					
Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.N)	2050GYR0014	CDMX.	08-2021 12-2024	430,944,084	362,417,371	9,835,513	9,646,127	2.6	98.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				362,417,371	9,835,513	9,646,127	2.6	98.0					
Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay.	2050GYR0015	Nay.	05-2022 12-2023	307,636,344	171,595,148	867,656	863,916	0.5	99.5	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				171,595,148	867,656	863,916	0.5	99.5					
Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas.	2050GYR0024	Chis.	05-2021 12-2023	95,141,206	43,402,526	2,690	2,690	0.0	100.0	83.3	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				43,402,526	2,690	2,690	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco	2050GYR0025	Jal.	01-2022 12-2022	41,927,032	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación de la UCIN en el HGOP No.7 en Cancún, Q. Roo.	2050GYR0029	Q. Roo	01-2022 12-2022	40,379,927	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampiación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco	2050GYR0030	Jal.	01-2022 12-2023	123,550,156	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX.	2050GYR0034	CDMX.	05-2022 12-2024	196,839,219	0	1,617,100	808,550	0.0	50.0	2	0	0
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,617,100	808,550	0.0	50.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California	2050GYR0037	BC.	07-2021 12-2023	223,508,967	108,229,147	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	108,229,147	0	0	0.0	0.0		
Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI.	2050GYR0039	CDMX.	06-2022 12-2023	353,236,399	208,758,882	861,903	858,188	0.4	99.5	0	0	0
					K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	208,758,882	861,903	858,188	0.4	99.5		
Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HGZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte	2050GYR0042	Ver.	01-2022 12-2022	26,295,427	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	0	0	0.0	0.0		
Ampliación y remodelación del HGZMF No.29 Aragón, D.F. Norte, para la creación de la UCIA	2050GYR0044	CDMX.	01-2022 12-2022	32,944,125	30,263,118	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	30,263,118	0	0	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal.	2050GYR0046	Jal.	02-2021 12-2022	62,105,692	55,291,303	7,198	7,198	0.0	100.0	0	0	0
					K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	55,291,303	7,198	7,198	0.0	100.0		
Remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Poza Rica, Veracruz Norte	2050GYR0051	Ver.	07-2021 12-2022	19,783,792	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	0	0	0	0.0	0.0		
Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah.	2050GYR0053	Coah.	04-2021 09-2022	109,780,783	103,200,048	888,412	884,582	0.8	99.5	0	0	0
					K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	103,200,048	888,412	884,582	0.8	99.5		
Implementación de la UCIN en el HGZMF 2 de Irapuato, Guanajuato	2050GYR0058	Gto.	01-2022 12-2022	22,850,403	20,990,828	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			20,990,828	0	0	0.0	0.0						
Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora	2150GYR0005	Son.	07-2021 12-2022	6,331,898	0	1,003,914	599,218	0.0	59.6	17.3	0	82.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,003,914	599,218	0.0	59.6					
Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas.	2150GYR0007	Chis.	10-2022 12-2023	40,827,971	14,355,879	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				14,355,879	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la UCIA del HGR 12 Mérida, Yucatán	2150GYR0010	Yuc.	08-2022 12-2022	38,636,151	34,764,891	0	0	0.0	0.0	30	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				34,764,891	0	0	0.0	0.0					
Construcción de Escaleras de Emergencia HGZ N° 1 Zacatecas	2150GYR0012	Zac.	05-2022 12-2022	1,406,086	1,291,658	63,597	63,597	4.9	100.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,291,658	63,597	63,597	4.9	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal.	2150GYR0013	Jal.	05-2021 12-2022	207,896,797	89,316,722	3,389,313	3,383,523	3.7	99.8	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				89,316,722	3,389,313	3,383,523	3.7	99.8					
Ampliación y Remodelación de la Guardería 1 de Reynosa, Tamps.	2150GYR0014	Tamps.	01-2022 12-2022	2,768,179	2,542,904	2,515,375	2,515,374	98.9	99.9	100	99	99		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				2,542,904	2,515,375	2,515,374	98.9	99.9					
Ampliación y Remodelación (Construcción del cubo de elevador de pasajeros), en el HGR No. 20, Tijuana, Baja California	2150GYR0015	BC.	08-2022 12-2022	3,231,403	2,968,430	2,958,703	2,958,703	99.6	100.0	20	48.8	48.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				2,968,430	2,958,703	2,958,703	99.6	100.0					
Construcción de escaleras de emergencia en HGZ 2, Fresnillo, Zac.	2150GYR0016	Zac.	01-2022 12-2022	706,673	649,164	32,596	32,596	5.0	100.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				649,164	32,596	32,596	5.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Nueva trotapista en el CSS de Tapachula, Chis.	2150GYR0017	Chis.	09-2021 12-2022	1,380,568	0	6,163	6,163	0.0	100.0	1	1	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,163	6,163	0.0	100.0					
Techado de la Alberca y construcción de vestidores y regaderas para el CSS Lázaro Cárdenas, Michoacán	2150GYR0020	Mich.	07-2022 12-2023	31,592,524	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de cancha de fútbol rápido en CSS Aguascalientes.	2150GYR0021	Ags.	08-2021 12-2022	3,057,184	1,123,356	1,150,606	1,120,607	99.7	97.3	40	39	99		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,123,356	1,150,606	1,120,607	99.7	97.3					
Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres.	2150GYR0023	Col.	08-2021 12-2022	11,584,938	0	1,182,867	1,182,865	0.0	99.9	81	9	28		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,182,867	1,182,865	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Techado y alumbrado de canchas deportivas y remodelación de pódium de gimnasia del CSS Tepic, Nayarit	2150GYR0025	Nay.	09-2021 12-2022	10,265,434	0	2,119,030	2,119,030	0.0	100.0	1	1	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,119,030	2,119,030	0.0	100.0					
Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto	2150GYR0026	CDMX.	01-2022 12-2022	3,862,666	3,548,321	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				3,548,321	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de la Guardería 0001 de Hermosillo, Sonora.	2150GYR0028	Son.	10-2021 12-2022	2,175,294	0	8,614	8,614	0.0	100.0	48	48	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,614	8,614	0.0	100.0					
Construcción de gradas, baños y vestidores en gimnasio de básquetbol en el CSS Zacatecas, de la Delegación Estatal en Zacatecas	2150GYR0032	Zac.	01-2022 12-2022	5,314,894	0	139,856	139,856	0.0	100.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	139,856	139,856	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	2150GYR0033	Gto.	02-2022 12-2023	154,755,144	0	694,814	691,819	0.0	99.5	2	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	694,814	691,819	0.0	99.5					
Ampliación y Remodelación de la Guardería 0003 en Monterrey, N.L.	2150GYR0034	NL.	09-2021 12-2022	2,405,390	0	10,430	10,430	0.0	100.0	23	23	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	10,430	10,430	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María,	2150GYR0036	Ags.	01-2022 12-2022	66,267,343	60,874,478	1,619,352	367,159	0.6	22.6	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				60,874,478	1,619,352	367,159	0.6	22.6					
Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte.	2150GYR0037	CDMX.	05-2022 12-2024	92,280,003	10,343,329	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				10,343,329	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Techado de Alberca Olímpica en el CSS Acapulco, Guerrero	2150GYR0039	Gro.	01-2022 12-2022	9,287,535	7,222,962	7,437,978	7,435,824	102.9	99.9	100	99	99		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					7,222,962	7,437,978	7,435,824	102.9	99.9					
Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora.	2150GYR0040	Son.	06-2022 12-2022	33,768,370	0	0	0	0.0	0.0	1	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza	2150GYR0042	CDMX.	09-2021 12-2022	39,581,570	0	22,893,883	20,632,956	0.0	90.1	100	56	56		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	22,893,883	20,632,956	0.0	90.1					
Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila	2150GYR0043	Coah.	10-2021 12-2022	36,846,885	0	27,775,010	27,375,558	0.0	98.5	100	77.6	77.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	27,775,010	27,375,558	0.0	98.5					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco.	2150GYR0044	Jal.	10-2021 12-2022	39,208,393	0	28,519,449	28,099,520	0.0	98.5	100	80	80		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	28,519,449	28,099,520	0.0	98.5					
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato	2150GYR0045	Gto.	10-2021 12-2022	37,136,327	0	1,236,673	1,229,456	0.0	99.4	100	23.2	23.2		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,236,673	1,229,456	0.0	99.4					
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora.	2150GYR0046	Son.	10-2021 12-2022	36,847,858	0	26,730,935	25,488,170	0.0	95.3	100	74.4	74.4		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	26,730,935	25,488,170	0.0	95.3					
Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas	2150GYR0047	Chis.	10-2021 12-2022	36,773,897	0	25,981,244	25,980,913	0.0	99.9	100	72.8	72.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	25,981,244	25,980,913	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México	2150GYR0048	CDMX.	02-2022 02-2023	32,287,011	0	8,900	8,900	0.0	100.0	4	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	8,900	8,900	0.0	100.0				
Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California.	2150GYR0051	BC.	10-2021 12-2022	36,686,809	0	23,410,247	23,138,851	0.0	98.8	100	71.2	71.2	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	23,410,247	23,138,851	0.0	98.8				
Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur	2150GYR0052	BCS.	10-2021 12-2022	36,871,870	0	25,732,880	25,424,620	0.0	98.8	100	57.6	57.6	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	25,732,880	25,424,620	0.0	98.8				
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas	2150GYR0053	Tamps.	10-2021 12-2022	36,904,527	0	28,203,305	27,930,872	0.0	99.0	100	73.6	73.6	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	28,203,305	27,930,872	0.0	99.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero.	2150GYR0054	Gro.	10-2021 12-2022	36,795,668	0	26,268,761	26,266,631	0.0	99.9	100	76	76		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	26,268,761	26,266,631	0.0	99.9					
Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla.	2150GYR0055	Pue.	10-2021 12-2022	36,360,232	0	25,237,810	23,490,521	0.0	93.0	100	64.8	64.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	25,237,810	23,490,521	0.0	93.0					
Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa.	2150GYR0056	Sin.	10-2021 12-2022	36,795,668	0	13,262,038	13,194,523	0.0	99.4	100	43.2	43.2		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	13,262,038	13,194,523	0.0	99.4					
Ampliación y Remodelación de la G-001 en Santiago de Qro.	2150GYR0057	Qro.	03-2022 12-2022	7,768,552	0	280,563	279,586	0.0	99.6	100	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	280,563	279,586	0.0	99.6					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Rehabilitación de un camino rústico en el circuito de la ciclista, en el centro Vacacional La Trinidad	2150GYR0058	Tlax.	09-2021 12-2022	1,601,681	0	6,670	6,670	0.0	100.0	1	1	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	6,670	6,670	0.0	100.0					
Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags.	2150GYR0059	Ags.	03-2022 12-2022	10,380,837	0	7,352,404	7,352,404	0.0	100.0	100	46	46		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	7,352,404	7,352,404	0.0	100.0					
Cancha de fútbol en la UD Salvarcar, en Cd. Juárez, Chih.	2150GYR0060	Chih.	01-2022 12-2022	8,607,770	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción e Instalación de Planta de Tratamiento de Agua en el CV La Trinidad	2150GYR0065	Tlax.	07-2022 12-2022	8,444,732	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI.	2150GYR0067	CDMX.	10-2021 12-2022	69,809,227	0	40,947,201	40,947,194	0.0	99.9	93	80	80	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	40,947,201	40,947,194	0.0	99.9				
Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro	2150GYR0068	Qro.	05-2022 12-2022	15,315,382	0	719,851	718,577	0.0	99.8	25	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	719,851	718,577	0.0	99.8				
Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec.	2150GYR0071	Mor.	01-2022 12-2022	15,416,781	0	297,540	297,540	0.0	100.0	100	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	297,540	297,540	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua.	2150GYR0072	Chih.	01-2022 12-2022	1,185,779	0	0	0	0.0	0.0	4	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Aula de usos multiples CSS, Durango.	2150GYR0073	Dgo.	01-2022 12-2022	8,820,008	0	53,271	53,271	0.0	100.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	53,271	53,271	0.0	100.0					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz.	2150GYR0074	Ver.	05-2022 12-2022	41,400,483	0	12,402,738	12,379,025	0.0	99.8	20	75.2	75.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	12,402,738	12,379,025	0.0	99.8					
Remodelación unidad deportiva Xaloztoc, Tlaxcala.	2150GYR0075	Tlax.	01-2022 12-2022	5,276,313	0	5,026,712	4,175,290	0.0	83.0	100	98	98		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	5,026,712	4,175,290	0.0	83.0					
Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala	2150GYR0076	Tlax.	09-2022 12-2022	4,938,862	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo.	2150GYR0077	Dgo.	01-2022 12-2022	3,051,243	0	50,210	50,209	0.0	99.9	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	50,210	50,209	0.0	99.9					
Ampliación y Remodelación de la Guardería 0001 en Monterrey, Nuevo León	2150GYR0078	NL.	01-2022 12-2022	2,792,534	0	2,625,169	2,622,671	0.0	99.9	100	99	99		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,625,169	2,622,671	0.0	99.9					
Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la UMAE Hospital de Especialidades CMN Ignacio García Téllez en Mérida.	2150GYR0080	Yuc.	10-2021 12-2022	7,027,102	0	4,171,005	2,205,053	0.0	52.8	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,171,005	2,205,053	0.0	52.8					
Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero.	2150GYR0081	Gro.	01-2022 12-2022	12,504,191	0	3,876,396	3,859,688	0.0	99.5	0	10	10		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,876,396	3,859,688	0.0	99.5					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juarez, Chihuahua	2150GYR0082	Chih.	11-2021 12-2022	38,755,130	0	28,586,820	27,689,308	0.0	96.8	100	59.2	59.2	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	28,586,820	27,689,308	0.0	96.8				
Nueva Alberca semiolímpica en CSS en Tuxpan, Veracruz	2150GYR0083	Ver.	01-2022 12-2022	14,211,282	0	0	0	0.0	0.0	35.5	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil.	2150GYR0086	Q. Roo	01-2022 12-2023	124,055,666	0	692,923	689,937	0.0	99.5	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	692,923	689,937	0.0	99.5				
Adquisición del Hospital Santa Cecilia de 44 camas para Traumatología y Ortopedia en Monterrey, Nuevo León	2150GYR0087	NL	11-2021 12-2022	340,133,714	0	237,668	237,668	0.0	100.0	1	1	43	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	237,668	237,668	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecomán, Colima	2150GYR0088	Col.	01-2022 12-2022	9,777,372	0	109,974	109,974	0.0	100.0	100	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	109,974	109,974	0.0	100.0					
Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	2150GYR0089	Jal.	01-2022 12-2024	265,614,580	0	4,921,853	733,162	0.0	14.8	4	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,921,853	733,162	0.0	14.8					
Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente.	2150GYR0090	Mex.	01-2022 12-2022	3,579,686	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Remodelación de Unidades para Seguridad y Salud en el Trabajo en Jalisco	2150GYR0091	Jal.	07-2022 12-2022	2,801,433	0	2,305,210	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,305,210	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Ampliación y Remodelación de la guardería 0005 en Monterrey N.L.	2150GYR0093	NL.	01-2022 12-2022	2,792,534	0	2,605,523	2,605,523	0.0	100.0	100	99	99		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,605,523	2,605,523	0.0	100.0					
Remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, Tlaxcala	2150GYR0095	Tlax.	01-2022 12-2022	4,945,794	0	4,711,827	4,144,212	0.0	87.9	100	91	91		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	4,711,827	4,144,212	0.0	87.9					
Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila.	2150GYR0098	Coah.	01-2022 12-2024	157,183,322	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala.	2150GYR0100	Tlax.	02-2022 12-2023	44,209,494	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación (salas de usos múltiples maternales, piso y bodega), en la Guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco.	2150GYR0101	Tab.	01-2022 12-2022	5,509,305	0	3,369,042	3,013,339	0.0	89.4	4	99	99	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,369,042	3,013,339	0.0	89.4				
Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California.	2250GYR0001	BC.	01-2022 12-2023	77,552,754	0	764,090	760,796	0.0	99.5	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	764,090	760,796	0.0	99.5				
Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz	2250GYR0002	Ver.	04-2022 12-2023	52,482,024	0	1,470,028	1,455,617	0.0	99.0	0	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,470,028	1,455,617	0.0	99.0				
Ampliación y Remodelación de la guardería 0001 en Cuernavaca, Morelos	2250GYR0003	Mor.	02-2022 12-2022	8,040,638	0	5,810,846	5,810,846	0.0	100.0	0	92	92	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	5,810,846	5,810,846	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Remodelación y Ampliación de las Unidades para Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en Nayarit.	2250GYR0008	Nay.	01-2022 12-2022	2,164,337	0	450,870	129,487	0.0	28.7	100	99.7	99.7		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	450,870	129,487	0.0	28.7					
Construcción del aula de carpintería en el Centro de Seguridad Social en Mexicali, Baja California	2250GYR0009	BC.	02-2022 12-2022	1,429,129	0	1,248,543	1,248,332	0.0	99.9	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,248,543	1,248,332	0.0	99.9					
HGR de 260 camas en Juárez, Chih.	2250GYR0015	Chih.	04-2022 12-2024	2,979,886,904	0	91,016,879	90,624,565	0.0	99.5	1	4	4		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	91,016,879	90,624,565	0.0	99.5					
HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	2250GYR0018	Hgo.	04-2022 12-2023	2,479,880,287	0	41,099,055	41,099,055	0.0	100.0	55	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	41,099,055	41,099,055	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo.	2250GYR0020	Hgo.	05-2022 12-2022	149,218,732	0	65,903,638	65,801,094	0.0	99.8	22	53.6	53.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	65,903,638	65,801,094	0.0	99.8					
Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla	2250GYR0023	Pue.	05-2022 12-2024	3,171,146,345	0	617,954,017	617,954,017	0.0	100.0	32	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	617,954,017	617,954,017	0.0	100.0					
Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco.	2250GYR0024	Jal.	05-2022 12-2022	25,588,097	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución del HGR No. 25 Ignacio Zaragoza	2250GYR0032	CDMX.	07-2022 12-2023	2,745,019,451	0	626,667,492	626,667,492	0.0	100.0	17	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	626,667,492	626,667,492	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Sustitución del Almacén Delegacional en la Ciudad de Durango, Durango	2250GYR0034	Dgo.	08-2022 12-2023	107,327,774	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Unidad de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el HGZ No. 20, Puebla	2250GYR0035	Pue.	07-2022 12-2025	955,357,849	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de una Guardería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	2250GYR0038	Chis.	10-2022 12-2023	56,489,960	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
HGZ de 70 camas en el municipio de Ticul, Yucatán.	2250GYR0040	Yuc.	09-2022 12-2023	1,362,121,013	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Nuevo HGZ 72 camas (Sustitución) del HGS No. 10 en Guanajuato, Guanajuato.	2250GYR0043	Gto.	09-2022 12-2025	980,130,285	0	861,903	858,188	0.0	99.5	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	861,903	858,188	0.0	99.5					
Ampliación y Remodelación de Quirófano en HGSMF 12 Aguaprieta, Sonora	2250GYR0046	Son.	09-2022 12-2023	31,863,913	0	0	0	0.0	0.0	0.5	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Nueva Sala de Hemodinamia en el HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit.	2250GYR0052	Nay.	10-2022 12-2022	63,597,870	0	31,708,526	31,278,582	0.0	98.6	2	56	56		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	31,708,526	31,278,582	0.0	98.6					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				77,973,411	0	3,513,437	3,498,292	0.0	99.5					
Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes	2250GYR0022	Ags.	05-2022 12-2023	77,973,411	0	3,513,437	3,498,292	0.0	99.5	0	0	0		
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	3,513,437	3,498,292	0.0	99.5					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

La variación entre los montos de inversión modificada y pagada en distintas claves de cartera, se debe al reconocimiento del momento contable del egreso devengado definido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las directrices del Título Cuarto capítulo VI de la Ley del Seguro Social y reglas de validación del Módulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.